



CONSORZIO  
DI BONIFICA  
DEL SANNIO  
ALIFANO

VIALE DELLA LIBERTÀ, 61 – 81016 – PIEDIMONTE MATESE (CE)  
CODICE FISCALE 82000610616 – TEL. 0823 911446  
PEC [SANNIOALIFANO@PEC.IT](mailto:SANNIOALIFANO@PEC.IT) – EMAIL [INFO@SANNIOALIFANO.IT](mailto:INFO@SANNIOALIFANO.IT)  
SITO INTERNET [WWW.SANNIOALIFANO.IT](http://WWW.SANNIOALIFANO.IT)

## Verbale di Deliberazione della Deputazione Amministrativa

DELIBERA N°147-2024

DEL 25/10/2024

**OGGETTO: Punto 05° dell'o.d.g. (ex n°03) – Esame nota acquisita al protocollo consortile n°5047 del 26.09.2024. PSRN 2014-2020 - Lavori di completamento funzionale Impianto irriguo Piana Alifana - Zona Bassa, Piana di Gioia Sannitica e Piana di Telese. CUP: F76J17000090001. CIG: 81512131C3. Autorizzazione proroga termini contratto di appalto (art. 107 comma 5 D. Lgs. 50/2016 – art. 15 C.S.A.) e approvazione schema atto aggiuntivo.**

L'anno duemilaventiquattro il giorno venticinque del mese di ottobre presso la sede consortile sita in Piedimonte Matese (CE), al Viale della Libertà n°61, si è riunita la Deputazione Amministrativa.

Premesso che a ciascun componente della Deputazione Amministrativa, con le modalità e termini previsti dall'art. 13 del vigente Statuto consortile, è stato inviato nella forma prescritta l'avviso di convocazione acquisito al protocollo consortile n°4978 del 20.09.2024 e successivo ordine del giorno aggiuntivo prot. n°5459 del 23.10.2024, risultano:

CARICA	COGNOME E NOME	P	A
PRESIDENTE	DELLA ROCCA FRANCO	X	-
VICE PRESIDENTE	SIMONELLI ALFONSO	X	-
DEPUTATO	CANTELMO BARTOLOMEO	X	-
DEPUTATO	CUNTI ANTONIO	X	-
DEPUTATO	DEL SESTO MASSIMO	X	-
DEPUTATO	GIANNOTTA LUIGI	-	X
DEPUTATO	PAGLIARO BRUNO CARMINE	X	-
DELEGATA REGIONALE	DE GIROLAMO BERNARDA	-	X

<b>NUMERO COMPONENTI</b>	<b>08</b>
<b>ASSENTI</b>	<b>02</b>
<b>PRESENTI</b>	<b>06</b>

Ciò premesso, assume la Presidenza il Sig. Franco Della Rocca, nella qualità di Presidente, dando atto che la stessa è legalmente costituita per il numero dei presenti.

Il Presidente ha dichiarato aperti i lavori dell'odierna seduta alle ore 18:47.

Assume le funzioni di Segretario il Dott. Antimo Di Biasio, Direttore dell'Area Amministrativa.

**SI DÀ ATTO PRELIMINARMENTE**

- Che ai sensi dell'art. 30 dello Statuto consortile viene redatto apposito verbale dal Segretario Verbalizzante dott. Antimo Di Biasio, successivamente acquisito al protocollo consortile n°5509 del 25.10.2024;
- Che la Deputazione Amministrativa, al termine della stesura della deliberazione in merito all'argomento posto al n°01 dell'odierno ordine del giorno, ha deciso di anticipare la discussione degli argomenti n°08 e n°10 rispettivamente dopo il n°01 e prima del n°02.

**LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**PREMESSO** che, con riferimento ai lavori in oggetto, il termine contrattuale dei lavori è attualmente fissato al 31.10.2024 a seguito della Perizia di Variante n. 3, approvata dal MASAF con Decreto n. 0247056 del 03.06.2024;

**ESAMINATA** la relazione acquisita al protocollo consortile n°5047 del 26.09.2024, approntata sull'argomento in oggetto dal Responsabile Unico del Procedimento dott. Filippo Santangelo, con la quale lo stesso propone di autorizzare la proroga del termine contrattuale dei lavori al 28.02.2025 trasmettendo apposito schema di atto aggiuntivo da sottoscrivere con l'Appaltatore Consorzio Research S.c.a.r.l., specificando quanto segue:

- Che a causa della impossibilità di esecuzione di alcune lavorazioni durante la stagione irrigua, l'appaltatore, con nota acquisita al protocollo consortile n°3720 del 09.07.2024 e successiva integrazione prot. n°3889 del 17.07.2024, ha richiesto una proroga del termine contrattuale dei lavori al 28.02.2025;
- Che il motivo principale della richiesta, che viene ritenuto fondato ed accettabile, è legato al ritardo nell'approvazione della Perizia di Variante n.3 e della stipula del conseguente atto aggiuntivo n.4, che ha determinato lo slittamento di alcune lavorazioni ivi previste (adeguamento attraversamento ferrovia EAV e risanamento del canale adduttore in Dx del fiume Volturno) che non potevano essere eseguite durante la stagione irrigua (1° Maggio-30 Settembre);
- Che sull'argomento il Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Cefarelli ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;
- Che detto termine del 28.02.2025 è compatibile con le operazioni di Collaudo e con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine del 30.06.2025;
- Che si ravvisano i presupposti previsti dall'art. 107 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e 15 comma 1 del C.S.A. per autorizzare la richiesta di proroga formulata dall'Appaltatore.

**RITENUTO** di dover provvedere in merito all'argomento in oggetto;

**VISTO** il vigente Statuto del Consorzio;

**CON** voti unanimi favorevoli di tutti gli Amministratori presenti;

**D E L I B E R A**

- 1) Di dare atto che le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di prendere atto ed approvare i contenuti della relazione acquisita al protocollo consortile n°5047 del 26.09.2024, approntata sull'argomento in oggetto dal Responsabile Unico del Procedimento dott. Filippo Santangelo;
- 3) Di autorizzare, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e 15 comma 1 del C.S.A., la proroga del termine contrattuale al 28.02.2025 relativamente ai "Lavori di completamento funzionale Impianto irriguo Piana Alifana - Zona Bassa, Piana di Gioia Sannitica e Piana di Telese. CUP: F76J17000090001. CIG: 81512131C3";

- 4) Di approvare l'allegato schema di atto aggiuntivo riconoscendo pieni poteri al Sig. Presidente per la sottoscrizione dello stesso;
- 5) Di riconoscere, benché non espressamente dichiarato, che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva in quanto non soggetta al controllo di legittimità né a quello di merito della Giunta Regionale ai sensi della Legge n. 04 del 25 febbraio 2003 della Regione Campania;
- 6) Di trasmettere copia del presente atto al Capo Ufficio AA.GG., per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, nella sezione *Albo consortile on-line* del sito web istituzionale dell'Ente, raggiungibile al link <https://www.sannioalifano.it/albo/>, per n°15 (quindici) giorni consecutivi, nonché al Sig. Direttore Generale per opportuna conoscenza e quanto di competenza;
- 7) Di rendere noto che a norma della Legge 241/1990 e s.m. e i., chiunque abbia interesse ad acquisire copia conforme del presente atto deve rivolgere specifica istanza all'Amministrazione del Consorzio, compilare il modello appositamente predisposto ed inviarlo al responsabile del procedimento Rag. Stefania Lancia, Capo Ufficio Affari Generali e Personale - [affarigenerali@sannioalifano.it](mailto:affarigenerali@sannioalifano.it).

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**  
**Dott. Antimo Di Biasio**

**IL PRESIDENTE**  
**Franco Della Rocca**